

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี	๑๕,๐๐๐	โอนลด ๑๕,๐๐๐					✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการเทศบาลถั่วลิสงไร้น้ำ	๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๕๙,๙๗๐	๓๐	✓				๗ มี.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๖๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๕๙,๙๗๐	๓๐							

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลประจักษ์	๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๗,๑๐๗.๑๙	๖๗,๑๐๗.๑๙	๐	✓				๑ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลประจักษ์	๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๔๖,๐๓๕	๙๖,๐๓๓.๕๗	๑.๔๓	✓				๑๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๖๓,๑๔๒.๑๙	๑๖๓,๑๔๐.๗๖	๑.๔๓							

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๓๐๓,๐๐๐		๓๐๓,๐๐๐	๐	✓				๓ ก.พ. - ๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๔๑๕,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๔๑๕,๐๐๐		๐			✓			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๓๐๓,๐๐๐	โอนลด ๓,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓				๓ ก.พ. - ๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๑๖๑,๐๐๐		๑๖๑,๐๐๐	๐	✓				๑ ก.พ. - ๘ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	๒๓๔,๐๐๐		๒๓๔,๐๐๐	๐	✓				๓ พ.ค. - ๒ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๑๖๗,๐๐๐		๑๖๗,๐๐๐	๐	✓				๑๔ มี.ค. - ๑๔ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๕	๒๑๐,๐๐๐		๑๔๙,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	✓				๑๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๘	โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้ดินลูกรัง หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	๐	✓				๔ - ๑๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๒	๒๗๘,๐๐๐	โอนลด ๑๓,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๐	✓				๑๐ - ๒๕ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ ๔	๑๙๗,๐๐๐	โอนลด ๑,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๐	✓				๒๓ ก.พ. - ๒๔ เม.ย ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑๐ โครงการ	๒,๓๖๘,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๑,๘๗๕,๐๐๐	๖๑,๐๐๐							

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด ๙๕,๗๐๐	๔,๓๐๐	๐	✓				๑ พ.ย. ๖๕ - ๒๐ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนและเตรียมความพร้อม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการชุมชนถนนปลอดภัย	๖๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓				๒๘ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖ ๓ ก.ค. - ๖ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๕,๓๘๐	๒๔,๖๒๐	๐	✓				๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ๖ ม.ค. ๖๖ ๑๐ เม.ย. - ๑๘ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๒๙๐,๐๐๐	๒๑๑,๐๘๐	๓๘,๙๒๐	๐							

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				๒๓ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	โอนลด ๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	✓				๑๘ พ.ค. - ๑มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการศูนย์หนูปลอดโรค	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐	๐			✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๒๑,๗๕๐	โอนเพิ่ม ๒๓,๒๐๐	๔๔๔,๘๕๑	๔๔	✓				๑๗ พ.ย.- ๒๑ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	
๕	โครงการอาหารเสริม (นม)	๕๐๐,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๓๖,๗๕๑,๒๖	๔๖๒,๔๒๑,๖๘	๓๗๕๗๘,๓๒	✓				๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๙๒๔,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๕๙,๕๗๐ โอนลด ๖,๙๐๐	๑,๐๗๖,๖๖๗.๖๐	๒,๔๐	✓				๑ - ๓๐ พ.ย.๖๕	สำนักปลัด สำนักปลัด	
	รวม ๖ โครงการ	๑,๘๙๐,๗๔๐	๑๘๙,๘๗๐	๒,๐๐๔,๙๘๐.๒๘	๘๗๘.๕๐							

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๑๔,๓๐๐	๕,๖๕๔.๗๒	๔๕.๒๘	✓				๒๑ เม.ย. - ๘ พ.ค. ๖๖		
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก	๖๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๔๘,๐๐๐	๕๙๔,๐๐๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้ากนิษฐาธิราชเจ้าภูมิภาครณรงค์ชัยคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๘๕,๐๐๐	โอนลด ๕๐๐	๘๔,๕๐๐	๐	✓				๓ พ.ค. - ๘ พ.ค. ๖๖		

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐	๐			✓				
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐							

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐		๐			✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	โอนลด ๕,๐๐๐		๐			✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	๓๐,๐๐๐	โอนลด ๑๒,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๐	✓				๕ มี.ค. - ๑๐ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๔๕,๐๐๐	๒๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๐							

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและการจัดการ

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐		๐			✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและกิจกรรม ปกรองทองสมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐		๐			✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐		๐			✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือผู้นำชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐		๐			✓			สำนักปลัด	

ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม/ โอนลด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕๐,๐๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐		๐			✓			สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารพนักงาน อบต.ประจักษ์ตามหลักธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๙,๕๐๐	๕๐๐	๐	✓				๑๙ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐		๐			✓			กองคลัง	
	รวม ๘ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	๕๐๐	๐							

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และมีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้

๒. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนทุกที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมา มากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจไปยังแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทางอบต.มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ

๒. ประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

๓. ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น